

# 大和ハウス工業株式会社 東京海洋大学(品川)国際混住寮(仮称)新営工事 3月 作業予定表

現場代理人 井上 工事担当 高橋 工事担当 関口

作業内容	月・日	3/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
A棟2階・3階工事	仮設工事					外部足場せり上げ																												
	鉄筋工事					3階壁配筋																3階梁・柱配筋			スラブ配筋									
	型枠工事	段差枠								3階型枠建込																		段差枠						
	型枠解体				型枠解体						スラブ解体																							
B棟2階・3階工事	仮設工事																				外部足場せり上げ													
	鉄筋工事					2階梁・柱配筋								スラブ配筋										3階壁配筋										
	型枠工事			2階型枠建込												段差枠										3階型枠建込								
	型枠解体																					型枠解体			スラブ解体									
コンクリート打設			A棟2立3床															B棟2立3床													A棟3立4床			
西側埋設配管工事			着手			雨水・汚水設備埋設配管																												
稼働予定表	作業員人数 ( )内 誘導員数	30 (1)		30 (1)	35 (4)	35 (1)	35 (1)	35 (1)				35 (1)	35 (1)		32 (1)	35 (1)	35 (1)		35 (1)	35 (4)	30 (1)		30 (1)	32 (1)		32 (1)	32 (1)	35 (1)	32 (1)	30 (1)			35 (4)	
	25tラフター	1		1		2	2	2				2	2		2	1	1		1		2		2	2		2	2	1	1	1				
	ダンブ		休工						休工	休工				休工				休工						休工							休工	休工		
	生コン車 ポンプ車				80 2																85 2				休工							休工	休工	80 2
	工事(搬入)車両(台)	3		3	3	3	3	3				4	4		3	3	3		3	3	3		3	4		4	4	3	3	4			4	
バックホウ (稼働台数)			1	1	1	1	1				1	1		1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				1	
騒音・振動が伴う作業日	有		有	有	有	有	有				有	有		有	有	有		有	有	有		有	有		有	有	有	有	有			有		

作業について  
 作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。(雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。)  
 作業時間：8：00～18：00(前後30分程度、準備・片付けとします。)

大学内、車両通行の際は誘導員を付け、ご通行の皆様への安全確保に努めます。  
 作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。  
 歩道側での作業は、所轄警察署の指導に基づき、道路使用を取得し、ご通行の皆様への安全確保に努めます。