

# 大和ハウス工業株式会社 東京海洋大学(品川)国際混住寮(仮称)新営工事 2月 作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
井上	高橋	関口

作業内容	月・日	2/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
A棟1階・2階工事	仮設工事						外部足場せり上げ																									
	鉄筋工事						3階柱圧接・配筋					2階壁配筋										梁・柱配筋							スラブ配筋			
	型枠工事			段差枠								2階型枠建込																				
	型枠解体							型枠解体				スラブ解体																				
B棟1階・2階工事	仮設工事																					外部足場組立										
	鉄筋工事						2階梁・柱配筋					2階床スラブ配筋										2階柱圧接・配筋										
	型枠工事			1階型枠建込														段差枠										2階型枠建込				
	型枠解体																					型枠解体						スラブ解体				
コンクリート打設				A棟1立2床																	B棟1立2床											
稼働予定表	作業員人数 ( )内 誘導員数			30 (1)	35 (1)	25 (4)	25 (1)	35 (1)			35 (1)		33 (1)	32 (1)	25 (1)	25 (1)		15 (1)	15 (1)	20 (4)	30 (1)	30 (1)	32 (1)				25 (1)	22 (1)	20 (1)			
	25tラフター						2	2			2		2	1				1			2	2	1									
	ダンプ	休工	休工						休工	休工		休工					休工								休工	休工	休工					
	生コン車 ポンプ車					85 2														97 2												
	工事(搬入)車両(台)			3	3	3	3	3			4		4	3	2	2		2	2	3	4	3	4				3	3	4			
バックホウ (稼働台数)																																
騒音・振動が伴う作業日			有	有	有	有	有			有		有	有	有	有			有	有	有	有	有	有				有	有	有			

ダンプ



ラフタークレーン



バックホウ



生コン車



ポンプ車



作業について  
 作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。(雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。)  
 作業時間：8：00～18：00(前後30分程度、準備・片付けとします。)

大学内、車両通行の際は誘導員を付け、ご通行の皆様への安全確保に努めます。  
 作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。  
 歩道側での作業は、所轄警察署の指導に基づき、道路使用を取得し、ご通行の皆様への安全確保に努めます。