

# 大和ハウス工業株式会社 東京海洋大学(品川)国際混住寮(仮称)新営工事 11月 作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
井上	高橋	関口

作業内容	月・日	11/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
A棟基礎・1階工事	仮設工事																						1階床コン			墨出し						
	鉄筋工事												基礎コン	スラブ配筋																		
	型枠工事	基礎型枠(スラブまで)																										型枠解体・搬出				
	土工事																										養生期間				埋戻し	
B棟基礎工事	仮設工事	切梁解体・搬出																														
	鉄筋工事					基礎配筋(上筋)																										
	型枠工事																															
稼働予定表	作業員人数 ( )内 誘導員数	12 (2)	12 (2)			12 (2)	22 (2)	22 (2)	22 (2)			22 (2)	22 (2)	22 (2)	22 (2)	22 (2)			22 (2)	22 (2)	12 (2)	13 (2)	23 (2)			12 (2)	15 (2)	15 (2)	15 (2)	12 (2)		
	25tラフター	2	2			2	2	2	2			1	1	2	2	2			2	2	2	2	1			1	1	1	1	1		
	ダンプ																															1
	生コン車 ポンプ車			休工	休工						休工	休工						休工	休工							休工	休工					休工
	回送車(台)																															1
	工事(搬入)車両(台)	4	4			4	4	4	4			4	4	4	4	3			3	4	4	4	4	3			3	4	4	3	3	
	バックホウ (稼働台数)																															
騒音・振動が伴う作業日	有	有			有	有	有	有				有	有	有	有	有			有	有	有	有	有			有	有	有	有	有		

回送車



ダンプ



ラフタークレーン



バックホウ



生コン車



ポンプ車



作業について  
 作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。(雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。)  
 作業時間：8：00～18：00(前後30分程度、準備・片付けとします。)

大学内、車両通行の際は誘導員を付け、ご通行の皆様への安全確保に努めます。  
 作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。  
 歩道側での作業は、所轄警察署の指導に基づき、道路使用を取得し、ご通行の皆様への安全確保に努めます。